

**Протокол выездного заседания
оперативного штаба по контролю организации и проведения
строительства, капитального ремонта, модернизации, реконструкции,
разработки проектно-сметной документации в муниципальных
учреждениях Вилючинского городского округа**

16.06.2026

№ 2

г. Вилючинск, ул. Мира, 20, МБУ ЦФКС

Присутствовали:

Председатель штаба:

Бондаренко Олег Сергеевич

- глава Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя штаба:

Земцова Татьяна Амировна

- первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа

Секретарь штаба:

Фролова Виктория Юрьевна

- начальник управления социальной политики администрации Вилючинского городского округа.

Члены штаба:

Беднова Мария Николаевна

- заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа;

Родина Элла Валерьевна

- заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Серебрякова Елена Евгеньевна

- член родительского комитета МБУ ЦФКС;

Спиренкова Елена Юрьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»;

Приглашенные:

Шебалков Илья Николаевич

- представитель службы строительного контроля;

Кисиль Игорь Александрович

- представитель ООО «Металлмонтаж»,

Цыпкова Виктория Владимировна

- заместитель начальника управления, начальник отдела образования, физической культуры и спорта управления социальной политики администрации Вилючинского городского округа.

**1. О ходе работ по капитальному ремонту здания МБУ ЦФКС
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.Мира, д. 20**

Докладчики:

Масленникова Е.А. - директор МБУ ЦФКС,

представители подрядной организации

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе работ по капитальному ремонту здания МБУ ЦФКС, в том числе капитальному ремонту кровли здания, полов в спортивном зале.

1.2. Заказчику МБУ ЦФКС совместно с подрядчиком, представителем строительного контроля произвести расчеты стоимости неучтенных в ПСД работ по капитальному ремонту кровли и полов в спортивном зале, направить информацию в управление социальной политики администрации Вилючинского городского округа.

Срок: до 25.06.2026.

1.3. Управлению социальной политики администрации Вилючинского городского округа подготовить ходатайство в Министерство спорта Камчатского края о выделении дополнительных денежных средств на работы по капитальному ремонту здания МБУ ЦФКС, неучтенные в проектно-сметной документации.

Срок: до 29.06.2026.

1.4. С учетом рекомендаций подрядчика заказчику МБУ ЦФКС подготовить сметы на устройство отмостки здания МБУ ЦФКС по ул. Мира, 20, внутренние работы в спортивном зале здания.


Срок: до 29.06.2026.

1.5. Первому заместителю главы администрации Вилючинского городского округа Земцовой Т.А. включить работы по устройству отмостки здания МБУ ЦФКС по ул. Мира, 20, внутреннему ремонту спортивного зала здания в заявку на участие в мероприятиях, направленных на развитие социальной инфраструктуры Камчатского края, как приоритетные социально значимые мероприятия Вилючинского городского округа, реализуемые в рамках исполнения обязательств по соглашениям о социально-экономическом развитии Камчатского края, заключенным с рыбопромышленными организациями – пользователями рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб.

Срок: до 01.07.2026.

Председатель штаба

Секретарь штаба



О.С. Бондаренко

В.Ю. Фролова